

Cronograma Físico-Financeiro Global

Proponente																
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS																
Empreendimento (Nome/Apelido)																
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS DE SERRANÓPOLIS DE MINAS																

Ítem	Discriminação dos Serviços	Peso	Valor das obras/serviços	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		TOTAL	
				%	Concedente	%	Concedente	%	Concedente	%	Concedente	%	Concedente	%	Concedente	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,71%	R\$ 19.558,40	100,00%	R\$ 19.558,40	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	100,00%	R\$ 19.558,40
2	TRABALHOS EM TERRA	2,79%	R\$ 14.695,96	100,00%	R\$ 14.695,96	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	100,00%	R\$ 14.695,96
3	FUNDAÇÃO	5,54%	R\$ 29.210,03	100,00%	R\$ 29.210,03	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	100,00%	R\$ 29.210,03
4	SUPERESTRUTURA	19,09%	R\$ 100.660,93	30,00%	R\$ 30.198,28	70,00%	R\$ 70.462,65	.	-	.	-	.	-	.	-	100,00%	R\$ 100.660,93
5	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	3,39%	R\$ 17.872,85	30,00%	R\$ 5.361,86	70,00%	R\$ 12.511,00	.	-	.	-	.	-	.	-	100,00%	R\$ 17.872,85
6	COBERTURA	8,26%	R\$ 43.544,82	.	-	30,00%	R\$ 13.063,45	70,00%	R\$ 30.481,37	.	-	.	-	.	-	100,00%	R\$ 43.544,82
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	4,01%	R\$ 21.123,63	.	-	20,00%	R\$ 4.224,73	60,00%	R\$ 12.674,18	20,00%	R\$ 4.224,73	.	-	.	-	100,00%	R\$ 21.123,63
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,64%	R\$ 45.566,79	.	-	20,00%	R\$ 9.113,36	60,00%	R\$ 27.340,07	20,00%	R\$ 9.113,36	.	-	.	-	100,00%	R\$ 45.566,79
9	CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV E SONORIZAÇÃO	0,11%	R\$ 574,86	.	-	.	-	100,00%	R\$ 574,86	.	-	.	-	.	-	100,00%	R\$ 574,86
10	CLIMATIZAÇÃO	0,16%	R\$ 841,08	.	-	.	-	100,00%	R\$ 841,08	.	-	.	-	.	-	100,00%	R\$ 841,08

11	ESQUADRIAS	3,17%	R\$ 16.731,93	-	-	-	-	-	-	50,00%	R\$ 8.365,97	50,00%	R\$ 8.365,97	100,00%	R\$ 16.731,93	
12	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	0,22%	R\$ 1.135,14	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 1.135,14	100,00%	R\$ 1.135,14	
13	REVESTIMENTO ALVENARIA E TETO	11,21%	R\$ 59.135,60	-	-	-	-	-	50,00%	R\$ 29.567,80	50,00%	R\$ 29.567,80	-	-	R\$ 59.135,60	
14	REVESTIMENTO PISO E RODAPES	16,15%	R\$ 85.191,53	-	-	-	-	-	50,00%	R\$ 42.595,77	50,00%	R\$ 42.595,77	-	-	R\$ 85.191,53	
15	SOLEIRAS E PEITORIS	0,35%	R\$ 1.825,76	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 1.825,76	-	-	R\$ 1.825,76	
16	PINTURA	4,05%	R\$ 21.362,84	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	R\$ 6.408,85	70,00%	R\$ 14.953,99	R\$ 21.362,84	
17	BANCADAS E DIVISÓRIAS	0,95%	R\$ 4.999,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 4.999,03	R\$ 4.999,03	
18	REVESTIMENTO ACM E LETREIROS	5,40%	R\$ 28.487,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 28.487,55	R\$ 28.487,55	
19	SERVIÇOS FINAIS	2,83%	R\$ 14.910,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 14.910,39	R\$ 14.910,39	
	TOTAL SIMPLES			18,77%	R\$ 99.024,52	20,74%	R\$ 109.375,18	13,63%	R\$ 71.911,57	16,21%	R\$ 85.501,65	16,83%	R\$ 88.764,14	13,81%	R\$ 72.852,06	R\$ 527.429,12
	TOTAL ACUMULATIVO	100,00%	R\$ 527.429,12	18,77%	R\$ 99.024,52	39,51%	R\$ 208.399,70	53,15%	R\$ 280.311,27	30,50%	R\$ 85.501,65	62,17%	R\$ 174.265,79	88,16%	R\$ 247.117,85	R\$ 527.429,12

Jhonatan Rocha Gomes
Engenheiro Civil – CREA/MG 199.499/D

Prefeitura Municipal de Serranópolis de Minas
CNPJ: 01.612.501/0001-91